

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างและสาธารณูปโภค

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 (ข้อบัญญัติ 2568)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลาด หมู่ที่ 17 ตำบลศรีสุข อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากบ้านนางชมพู ภูช่างทอง ไปทาง บ้านนางเนตรชนก เหล่าชัย ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348 ตาราง เมตร	200,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68		✓		ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ข้อบัญญัติ 2568)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดหมู่ที่ 1ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากสามแยก หนองคู(ทางด้านทิศเหนือ) ไปทาง บ้านดอนแดง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร มีไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30เมตร	200,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68		✓		ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างและสาธารณูปโภค

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ข้อบัญญัติ 2568)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขมิ้นหมู่ที่ 12 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากข้างวัดด้าน ทิศใต้ไปทาง คลองส่งน้ำชลประทาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร	200,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68		✓		ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 (ข้อบัญญัติ 2568)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดบูรพา หมู่ที่ 13 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากบ้าน นายมาก สีหาเทพ ไปทางบ้าน นายสัมพันธ์ บุตรวงง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 47เมตร หนา0.15เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 117.50 ตารางเมตร	70,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68			✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างและสาธารณูปโภค

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ข้อบัญญัติ 2568)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากบ้านนายโสภณ ภูกิ่งหินไป ทางบ้านนายคำสี ภูเด่นไผ่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87เมตร หน้า0.15 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348 ตารางเมตร	200,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68			✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 (ข้อบัญญัติ 2568)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากสี่แยกกลาง บ้าน ไปทางบ้านนางไสว พุดบุรี ขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 65.00 เมตร หน้า0.15เมตรมีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 325.00 ตารางเมตร	200,000	1 ก.พ. 68 - 30 ก.ย.68		✓		ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างและสาธารณูปโภค

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 (ข้อบัญญัติ 2568)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอิตื้อ หมู่ที่ 15 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากบ้านนายหัตชัย สารสี ไปทางบ้านนายอำพร แพงสาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หิน 0.15 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร	200,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 24 (ข้อบัญญัติ 2568)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดสามัคคีหมู่ที่ 24 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากบ้านนายบุญเพ็ง แก้วน้อย ไปทาง บ้านนางบัวผัน แก้วอุดม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	200,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย. 68			✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างและสาธารณูปโภค

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 3 (ข้อบัญญัติ 2568)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ศรีสุข หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม - จากบ้านนางสำลี ปรีพูลู ไปทาง บ้านนายคำผัน เหล่ายชัย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	200,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68			✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติ 2568)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอิจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม - ช่วงที่ 1 จากบ้านนายบุญมี รัฐโธสง ไปทาง บ้านนายจำนงค์ สีสะวัน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 92.50 ตารางเมตร - ช่วงที่ 2 จากบ้านนายนรชัย เหล่ามาลา ไปทาง บ้านนายทองพูน โวหันธ์คำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252.00 ตาราง เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร	200,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68			✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างและสาธารณูปโภค

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 7 (ข้อบัญญัติ 2568)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบาก หมู่ที่ 7ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากข้างวัดด้านทิศใต้ไปทางบ้านนาดี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 335 ตารางเมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	200,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68			✓	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 19 (ข้อบัญญัติ 2568)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 19 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากบ้านนายเสงี่ยม เหล่าชัย ไปทางบ้านนายสมคิด ไชยบุตดี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344.00 ตารางเมตร	200,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68		✓		ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างและสาธารณูปโภค

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
13	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 23 (ข้อบัญญัติ 2568)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดีใต้ หมู่ที่ 23 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากบ้านนาดี ไปทาง บ้านหนองแคน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348 ตารางเมตร มีไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร	200,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68			✓	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (ข้อบัญญัติ 2568)	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองอีต้อ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากหนองอีต้อ ไปทางด้านทิศตะวันออก	200,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68			✓	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างและสาธารณูปโภค

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
15	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 7 (ข้อบัญญัติ 2568)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนบาก หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านหนองหัว หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากบ้านนางวาสนา ไชยมาตย์ ไปทางนายคำ ภูคำตา ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 875.00 ตารางเมตร มีไหล่ทาง ช้างละ 0.20 เมตร	500,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68			✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 17 (ข้อบัญญัติ 2568)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านลาดพัฒนา หมู่ที่17 เชื่อมบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากบ้านนางวรารมณ์ พลเดช ไปทางนายสายยูร เหล่าเคน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร มีไหล่ทางช้างละ 0.20 เมตร	500,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68			✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างและสาธารณูปโภค

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
17	โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ 19 (ข้อบัญญัติ 2568)	ถนนดินลูกรังบ้านศรีสุข หมู่ที่ 19 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม - ช่วงที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2188 ถึง หน้าที่พักสงฆ์บ้านการ์ตูน - ช่วงที่ 2 แยกทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.103- 02ตรงไปทางทิศตะวันตกโดยมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า932ลูกบาศก์เมตร	200,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68			✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง
18	โครงการ ติดตั้งแผงโซล่า เซลล์ระบบ ประปา หมู่ที่ 20 (ข้อบัญญัติ 2568)	ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ระบบประปาบ้านหนองแคน หมู่ที่ 20 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	200,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68			✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างและสาธารณูปโภค

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
19	โครงการ ถนนยกระดับ/ลงลูกรัง/หินคลุก หมู่ที่ 4 (ข้อบัญญัติ2568)	ก่อสร้างยกระดับถนน บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม - สายที่ 1 จากสวน นางชนิษฐา อันทะศรี ไปทาง สวนนางระลีนทิพย์ เหล่าคณะย์ โดยมีปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า 867 ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 350 ลูกบาศก์เมตร - สายที่ 2 จากสวนนางฉวีวรรณ เหล่าวอ ไปทาง สวนนางสาว สุภาวดี นันทะเพชร โดยมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 433 ลูกบาศก์เมตรมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 206 ลูกบาศก์เมตร	200,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68		✓		ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างและสาธารณูปโภค

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
20	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 5 (ข้อบัญญัติ 2568)	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากสี่แยกกลางหมู่บ้านไปทางด้าน ทิศเหนือ	200,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68			✓	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง
21	โครงการลงลูกรัง/หินคลุก หมู่ที่ 13 (ข้อบัญญัติ 2568)	ถนนดินลูกรังพร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบ บ้านลาดบุรพา หมู่ที่13 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากนาอาจารย์ประเสริฐไปเส้นทางแม่ทองมี โดยมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อย กว่า 600 ลูกบาศก์เมตร	130,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68			✓	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง
22	โครงการลงลูกรัง/หินคลุก หมู่ที่ 9 (ข้อบัญญัติ 2568)	ถนนดินลูกรังพร้อม เกรดปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองหว้า หมู่ที่9 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีปริมาณ ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 932 ลูกบาศก์ เมตร	200,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68			✓	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างและสาธารณูปโภค

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
23	โครงการวางท่อระบายน้ำ รอบหมู่บ้าน พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 21 (ข้อบัญญัติ 2568)	ก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหัว หมู่ที่ 21ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม บ้านนายเริงค์ดี กันทาง ไปทางด้านทิศตะวันออก	200,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68		✓		ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง
24	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาในหมู่บ้านติดตั้งแผง โซล่าเซลล์ หมู่ที่ 16 (ข้อบัญญัติ 2568)	ปรับปรุงระบบประปาใน หมู่บ้าน (ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 16 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	200,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68			✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง
รวม			5,200,000					0	

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างและสาธารณูปโภค

๑. แผนงานเคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในตำบลศรีสุข หมู่ที่ 22 ตำบลศรีสุข (ข้อบัญญัติ 2568)	อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ พร้อมติดตั้งหม้อแปลง 30 KVA บ้านลาดเจริญ หมู่ที่ 22 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากบ้านนางแสงดาว ไปทางบ้านดอนแดง	200,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง
2	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในตำบลศรีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข (ข้อบัญญัติ 2568)	อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากบ้านนายวิชาญ ลุนบุรมย์ ไปทางบ้านนายมงคล เหล่ามาลา	200,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68			✓	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง
3	ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างภายใน หมู่บ้านและเส้น ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	อุดหนุนการไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า(สายดับ) บ้านหนองอีต้อ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สี่แยกวัด บวรมงคลไปทางยางตลาด	70,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68		✓		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างและสาธารณูปโภค

๑. แผนงานเคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่ บ้านและเส้นทางเชื่อม ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	อุดหนุนการไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า(สายดับ) บ้านดอนขมิ้น หมู่ที่ 12 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากศาลากลางบ้าน ไปทางสนามฟุตบอล	50,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68		✓		ยังไม่มีงบ เบิกจ่าย	กองช่าง
5	ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างภายใน หมู่บ้านและเส้น ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 19	อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขต ไฟฟ้า(สายดับ) บ้านศรีสุข หมู่ที่ 19 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม - ช่วงที่1จากสามแยกบ้าน นายเรียน สุวรรณโคตร ไปทางบ้านนายแสง จันทเลิง - ช่วงที่ 2 จากสามแยกบ้าน นายเสนอ บุตรคำโชติ ไปทางบ้านนางแพง มหาชัย - ช่วงที่ 3 จากบ้านนายชาลี ไชยบุคดี ไปทางบ้านดอนบาก	60,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68			✓	ยังไม่มีงบ เบิกจ่าย	กองช่าง

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างและสาธารณูปโภค

๑. แผนงานเคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างภายใน หมู่บ้านและเส้น ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 23	- อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขต ไฟฟ้า(สายดับ) บ้านนาดี หมู่ที่ 23 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จากบ้านนางลัดดา พลเดช ไปทางบ้านหนองแคน	50,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68			✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง
7	ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างภายใน หมู่บ้านและเส้น ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	- อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขต ไฟฟ้า(สายดับ) บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 จากสามแยก ร้านทรัพย์ทวีเฟอร์นิเจอร์ ไปทางทิศเหนือ ตำบลศรีสุข ไปทางบ้านหนองแคน	30,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68			✓	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างและสาธารณูปโภค

๑. แผนงานเคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างภายใน หมู่บ้านและเส้น ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	อุดหนุนการไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า(สายดับ) บ้านหนองหัว หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม - ช่วงที่ 1 จากบ้านนายสง่า จันทรวงศ์ ไปทางบ้าน นายสุพจน์ เหล่ามาลา - ช่วงที่ 2 จากบ้าน นายชัยชนะ ภูชมชวน ไปทางบ้าน นายณัฐรัตน์ แผงเมืองคุก	40,000	1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย.68		✓		ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง
รวม			700,000					0	